



# Aufheizprotokoll

Bauvorhaben: .....

Bauherr/Benutzer: .....

Auftraggeber: .....

Heizungsinstalleur: .....

## Dichtheitsprüfung:

Die Heizkreise der Fußbodenheizung sind nach Abschluss der Verlegearbeiten und vor der Einbringung des Estrichs durch eine Wasserdruckprobe auf Dichtheit zu prüfen. Die Höhe des Prüfdrucks soll 10 bar über eine Zeit von 24 h betragen. Bei Einfriergefahr sind geeignete Maßnahmen, z.B. Verwendung von Frostschutzmittel, Temperierung des Gebäudes zu treffen.

Fertigstellung der Rohrverlegung am:.....

Beginn der Druckprobe am: .....  
mit Prüfdruck .....bar

Ende der Druckprobe am: .....  
mit Prüfdruck .....bar

Estrichverlegung erfolgte am: .....

Anlagedruck betrug während der Endarbeiten ..... bar

Dem Anlagenwasser wurde Frostschutzmittel zugegeben:  
 ja  
 nein

Die Anlage wurde am .....  
auf Dichtheit geprüft und abgenommen

## Bestätigungen:

.....  
Bauherr / Benutzer / Auftraggeber (Ort, Datum, Stempel, Unterschrift)

.....  
Bauleitung / Architekt (Ort, Datum, Stempel, Unterschrift)

.....  
Heizungsinstalleur (Ort, Datum, Stempel, Unterschrift)

## Aufheizprotokoll:

Aufheizen der Fußbodenheizung (auch im Sommer): Beachten Sie Herstellerangaben des Estrichlieferanten bezüglich des frühest möglichen Heizbeginns nach Einbringung des Estrichs (üblicherweise bei Zementestrichen frühestens nach 21 Tagen, bei Anhydritestrichen frühestens nach 7 Tagen und bei Schnelllestrichzementen frühestens nach 3 Tagen begonnen werden).

- Zementestrich
- Anhydrit-Estrich
- Anderer: .....

Abschluss der Estricharbeiten am:.....

Dicke des Estrichs im Mittel: ..... cm

Anfang Aufheizen am:.....

- 25°C Vorlauftemperatur einstellen und:  3 Tage beibehalten
- Auf max. berechnete Vorlauf-  
temperatur (bis 60°C einstellen) und:  4 Tage beibehalten

Heizung abgestellt am: .....

Betriebszustand und Außen-  
temperatur bei Übergabe:.....

## Bestätigungen:

.....  
Bauherr / Benutzer / Auftraggeber (Ort, Datum, Stempel, Unterschrift)

.....  
Bauleitung / Architekt (Ort, Datum, Stempel, Unterschrift)

.....  
Heizungsinstalleur (Ort, Datum, Stempel, Unterschrift)

